

_____/Устинов А.А./

« ____ » _____ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку блок-контейнеров

1. Предмет закупки (предмет договора):

Поставка мобильных (инвентарных) зданий типа блок-контейнер административно-бытового назначения в количестве 16 шт.

2. Место поставки товара:

г. Москва ул. Нобеля, 5. Объект: «Технопарк ПАО Сбербанк в инновационном центре «Сколково». 1 этап - Здание Технопарка»

3. Технические характеристики поставляемого Товара:

Товар должен быть произведен и поставлен в соответствии с ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия.

Размеры блок-контейнера	5850x2400x2400мм
Каркас	Металлический, из швеллера, сваренным из холодногнутых стальных профилей толщиной 3—4 мм. Ограждающие конструкции должны быть выполнены по технологии «сэндвич-панелей»
Мембрана	По всей площади поверхности блок-контейнера: паро-, ветроизоляция
Теплоизоляция	Пол, стены, потолок - минеральная вата плотностью 135 кг/м ² на основе базальтового волокна, группа горючести НГ.
Стены	Снаружи: оцинкованная окрашенная листовая сталь толщиной 0,4- 0,5 мм Внутри: ДВП/ОСБ/вагонка. При использовании отделочных материалов из дерева обязательна заводская огне/био-защитная пропитка поверхностей деревянных конструкций.
Окно	Окно ПВХ ОТКИДНОЕ ПОВОРОТНОЕ
Пол	Лаги из бруса 40x100мм, паро-изоляция из ПХВ пленки 80мкр, доска сухая обрезная 25мм, утеплитель 100 мм, ДСП 16мм . Отделка – линолиум полукommerческий
Кровля	Плоская, из листа толщиной не менее 1 мм
Двери	Наружный дверной блок –с утеплением, с замком Внутренние двери.
Отопление	Электрический радиатор - 2 шт
Электрика	Электрооборудование должно быть рассчитано на подключение к электрической сети напряжением 380/220 В посредством внешнего влагозащищенного вводного штепсельного разъема частотой 50 Гц. Оно должно включать в себя вводно-распределительное устройство с устройством защитного отключения (УЗО), электросчетчик и автоматические выключатели с номиналами, соответствующими установленным нагрузкам, электропроводку (в кабель-канале, в гофре), светильники -2 шт, розетки с заземляющим контактом-4 шт, выключатель- 2 шт.
Пожарная	Автономные пожарные извещатели -2 шт.

4. Общие требования к поставке Товара:

Входящие в комплект поставки блок-контейнеры должны поставляться полностью укомплектованными в соответствии с утвержденной рабочей документацией изготовителя и должны быть полностью готовыми к эксплуатации. Доставка товара, разгрузка на объекте строительства Заказчика, осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

Стоимость единицы товара включает в себя все расходы и платежи связанные с исполнением договора, в том числе, но не ограничиваясь: расходы на изготовление, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, расходы, связанные с уплатой всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Требования к качественным характеристикам Товара:

Качество Товара, передаваемого по договору, должно соответствовать требованиям договора, действующего законодательства Российской Федерации о качестве товара, действующим регламентам, стандартам и ГОСТам, в том числе:

ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия, Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

Поставщик должен гарантировать, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения поставки Товара, соответствуют техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

При поставке товара Поставщик предоставляет следующие документы:

- паспорт;
- сертификаты (в том числе пожарные и гигиенические) на все используемые материалы и оборудование, технические паспорта, протоколы испытаний (при необходимости);
- эксплуатационная документация к комплектующему оборудованию.

6. Дополнительные требования к поставке товара

Срок гарантии – не менее 18 месяцев и исчисляется со дня поставки товара Заказчику и подписания акта-приема передачи.

Поставщик за свой счет осуществляет транспортировку товара в случае его замены по гарантии.

7. Сроки выполнения поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий договора:

Поставка товара осуществляется в течении 30 (тридцати) дней со дня подписания договора.

8. Цена договора, порядок оплаты, авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий договора:

Заказчик вправе выплатить аванс в размере, не превышающем 70% от цены Договора. Оплата поставленного Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента фактической поставки на объект Покупателя, подписания Покупателем без замечаний акта приема передачи Товара, товарной накладной ТОРГ-12 или УПД, на основании счета Поставщика.

Начальник СМУ-2

Руководитель проекта

А.В. Укроженко

И.В. Сосновский