


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «МОСТ»

 /Устинов А.А./

« ____ » _____ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору поставщика на поставку
сантехнического модуля.

Объект: «Корпус «В» - здание с крытой, отапливаемой аркадой, объединяющей корпуса «Б», «В», «Г», «Е», подлежащее строительству и входящее в состав Административно-торгового комплекса по адресу: г. Москва, пересечение Кутузовского проспекта и улицы Кульнева (ЗАО г. Москвы)»


1. Исходные данные

Поставка сантехнического модуля типа «Универсал»-III степень огнестойкости, монтаж, подключение к инженерным сетям.

Фундамент, подключение к внешним сетям и подъездные пути обеспечивает Заказчик.
Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев.

План помещения:

Сантехнический модуль «Универсал». С габаритными размерами 6058х2438х2690 (h)мм, общая площадь 14,77 м² высота потолка в чистоте 2 300 мм.



1.1 Комплектация:

Несущий каркас отдельного модуля «Универсал» 6058х2438х2690(h)мм:

- прямоугольный высокопрочный каркас из металлических профилей, гнутых из листа 3 мм, фитинги из листа 6 мм, окрашенный грунт-эмалью RAL 9003;
- высота нижнего пояса - 190 мм;
- высота верхнего пояса - 230 мм;
- размеры стоек - 150х180 мм;

Пол:

- нижний слой - профлист оцинкованный 0,5;
- средний слой - утеплитель «URSA» или аналог, минеральная вата толщиной 100 мм;
- Плёнка пароизоляционная Isospan (или аналог);
- верхний слой - ЦСП 20 мм;
- гидроизоляция пола битумная;

- плитка керамическая

Потолок: (высота в чистоте 2300 мм)

- верхний слой - завальцованный лист оцинкованный 0,5 мм;
- средний слой - утеплитель «URSA» или аналог минеральная вата толщиной 100 мм;
- Плёнка пароизоляционная Isospan (или аналог);
- панели ПВХ (цвет белый);
- плинтус - ПВХ (цвет белый);

Наружные стены и перегородки:

Наружная отделка:

- Сэндвич-панель 100 мм СП-МБП RAL 9003 0,5 микропрофиль 0,5 гладкий

Внутренняя отделка:

- Сэндвич-панель 80 мм СП-МБП RAL 9003 0,5 микропрофиль 0,5 гладкий

Двери:

- входная: Дверь металлическая утепленная наружная, противопожарная EI60 960x2050мм по коробке, замок+ручка, в к-те доводчик, открывание - наружу;
- внутренняя: Дверной блок ПВХ 720x2050мм (р-р коробки), (заполнение сэндвич 24мм, импост h800мм) цвет белый, в к-те: петли, замок "ключ-ключ", ручка нажимная (душевая), открывание внутрь душевой.
- внутренняя: МДФ600x2050мм, цвет белый (санузлы), замок – шпингалет изнутри, открывание дверей – наружу.

Окна:

- ПВХ 470x570(h) 1- секционные, поворотные 2х камерные – 2 шт,

Сантехника:

Разводка воды в PPR трубах

- перегородка сантехн. туалет ПВХ-1200x2300(h), профиль 58мм, заполнение ПВХ-сэндвич, допускается импост, цвет белый
- унитаз (санфаянс) – 2 компл;
- раковина в комплекте со смесителем и сифоном – 2 компл;
- накопительные водонагреватели 100л – 1 шт;
- душевой поддон в комплекте с лейкой – 2 компл;
- шторка в душевую – 2 компл;
- канализация ПВХ трубы, вывод в пол и в стену на усмотрение Заказчика.

Электрика:

- шкаф распределительный навесной с замком IP в зависимости от категории помещения;
- светильник, круглый, светодиодный, IP65 ОНЛАЙТ 71 686 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED или аналог (влажные помещения)
- светильник НПБ 1401 Navigator 94 800 NBL-O1-60-E27/WH или аналог (вход в здание)
- розетка открытого монтажа (конвекторы);
- выключатели открытого монтажа;
- проводка открытая ВВГнг (3x1,5, 3x2,5) в ПВХ кабель-каналах IEK или аналог;
- обязательна установка УЗО.

Отопление:

- электроконвектор марки Energy или аналог,

Вентиляция:

- Вентилятор настенный с обратным клапаном д.150 в душевых модулях

Указанные материалы и оборудование могут быть заменены на аналоги без снижения качества. Количество материалов и оборудования считать исходя из плана помещения и принципа разумности.

2. Требования к Поставщику

Вместе с поставляемым модулем Поставщик обеспечивает передачу необходимых сертификатов и паспортов на изделие, оборудование и комплектующие. Монтаж модуля, погрузочно-разгрузочные работы, подключение к инженерным сетям, входит в цену поставки.

4. Послепродажное сопровождение

Поставщик обеспечивает гарантию на входящее в комплект поставки инженерное оборудование в соответствии с гарантией изготовителей, но не менее 12 месяцев.

5. Количество товара

1 (одна) штука.

6. Срок

Срок поставки и монтажа – 30 рабочих дней.

7. Место поставки

г. Москва, поселение Краснопахорское, вблизи деревни Софьино. Производственно-складская база ООО «Мост»

Руководитель проекта
ООО «МОСТ»

Начальник СМУ-2
ООО «МОСТ»



Приходько С.А.

Укроженко А.В.