

 /Устинов А.А./  
« 16 » сентября 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на поставку блок-контейнеров сушилок

1. **Предмет закупки (предмет договора):**  
Поставка мобильных (инвентарных) зданий типа блок-контейнер сушилка бытового назначения в количестве - 5 шт
2. **Место поставки товара:**
  - г. Москва ул. Нобеля, 5. Объект: «Технопарк ПАО Сбербанк в инновационном центре «Сколково». 1 этап - Здание Технопарка» - 3 шт
  - г. Москва, д. Марфино (вахтовый городок ООО "Мост") – 2 шт
3. **Технические характеристики поставляемого Товара:**  
Общие технические условия  
- ГОСТ Р 58760-2019 Здания мобильные (инвентарные)

**Спецификация блок-контейнера сушилки**

Назначение и основные технико – экономические показатели	
Вариант исполнения	Одиночного типа согласно ТЗ
Вид строительства	Новое
Тип здания	Временное
Огнестойкость	Все внутренние материалы должны быть огнестойкими и пожаробезопасными, все деревянные материалы обработаны противопожарным составом.
Срок эксплуатации	5 лет
Размеры здания	5850x2400x2400(h) мм. (+/- 5 см допуск)
Количество	5 шт.
Конструктивные решения и материалы блок контейнера	
Каркас блок-модуля	Металлоконструкции ,швеллер 100x50
Ограждающие конструкции здания	Наружная стеновая отделка – профилированный 0,4 мм. (С 8). Парогидроизоляция Заполнение негорючей плитой минераловатной теплоизоляционной исходя из СНиП 23-01-99 (класс огнестойкости НГ)
Панель покрытия (крыша)	Металл, гидроизоляцией стыков: Теплоизоляция – Заполнение негорючей плитой минераловатной теплоизоляционной исходя из СНиП 23-01-99 (класс огнестойкости НГ) Парогидроизоляция

	Потолок – оцинкованный профлист.
Панель основания (пол)	Из негорючих огнестойких материалов, все деревянные материалы обработаны противопожарным составом. Обрезная доска обработанная противопожарным составом, OSB, Линолеум КМ-2 ( не горючий)
Внутренние перегородки	Отсутствуют.
Оконные блоки	Окно ПВХ 900х1100 п/о однокамерный стеклопакет – 1 шт.
Внешние двери	Дверь металлическая утепленная производство Россия – 1 шт.
Внутренние двери	Отсутствуют.
Лестница	Отсутствует.
Общая крыша	Отсутствует.
Тип установки конвектора	При напольной установке под конвектор должен быть положен термостойкий негорючий материал, типа текстолитовых плит, при навесном – не требуется.
<b>Инженерное обеспечение и технологическое оборудование</b>	
Электрообеспечение	Электрика в кабель-канале с УЗО: Провод ВВГнгLS 3х2,5 розетки; Провод ВВГнгLS 2х1,5 освещение Розетка одинарная 16 А – 4 шт.; Выключатель – 1 шт.; Светильник светодиодный – 2 шт.; Автомат 16А на каждый конвектор – 4 шт.; Диф авт 32 А Пластиковый бокс – 1 шт.
Сантехническое и инженерное оборудование	Отсутствует.
Мебель	Отсутствует.
Вентиляция	Вытяжка– 2 шт.
Отопление	Конвектор настенный 1,5 кВт – 4 шт.
Пожарная безопасность	Огнетушитель ОП-5 – 1 шт.
<b>Содержание комплекса выполняемых работ:</b>	
Доставка	Осуществляет Поставщик.
Погрузочная техника	Осуществляет Поставщик.
Адрес доставки и разгрузки 3 шт	г. Москва, улица Нобеля, 1, Инновационный центр Сколково.
Адрес доставки и разгрузки 2 шт	г. Москва, д. Марфино (вахтовый городок ООО "Мост")

#### 4. Общие требования к поставке Товара:

Входящие в комплект поставки блок-контейнеры должны поставляться полностью укомплектованными в соответствии с утвержденной рабочей документацией изготовителя и

должны быть полностью готовыми к эксплуатации. Доставка товара, разгрузка на объекте строительства Заказчика, осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

Стоимость единицы товара включает в себя все расходы и платежи связанные с исполнением договора, в том числе, но не ограничиваясь: расходы на изготовление, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, расходы, связанные с уплатой всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**5. Требования к качественным характеристикам Товара:**

Качество Товара, передаваемого по договору, должно соответствовать требованиям договора, действующего законодательства Российской Федерации о качестве товара, действующим регламентам, стандартам и ГОСТам

Поставщик должен гарантировать, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения поставки Товара, соответствуют техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

При поставке товара Поставщик предоставляет следующие документы:

- паспорт;
- сертификаты (в т.ч пожарной безопасности ) на все используемые материалы и оборудование, технические паспорта, протоколы испытаний (при необходимости);
- эксплуатационная документация к комплектующему оборудованию.

**6. Дополнительные требования к поставке товара**

Срок гарантии – не менее 12 месяцев и исчисляется со дня поставки товара Заказчику и подписания акта-приема передачи.

Поставщик за свой счет осуществляет транспортировку товара в случае его замены по гарантии.

**7. Порядок оплаты:** 70% предоплата, 30% оплата в течение 10 дней после подписания акта приема передачи.

**8. Срок поставки :** 14 дней после поступления предоплаты.

1 / Начальник СМУ-2



А.В. Укроженко